

**Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року
Плану розвитку газорозподільної системи на 2017-2026 роки газорозподільного підприємства
ВАТ "Кіровоградгаз" на 2017 рік**

Станом на 01.04.2018 року

Блок	№ зп	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км), тис.грн. без ПДВ	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км), тис.грн. без ПДВ	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розділ I. Розподільчі газопроводи																
	1		Будівництво				км	0	0	0	0					
	2		Капремонт, усього, у т.ч.:				км			337.45	293.44					
	2.1		Газових мереж, усього, у т.ч.:				км	22.482	19.46	337.45	293.44					
	2.1.1		м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Лісопаркова, г/д н/т: Ду=65мм; L=0,522км; опори: Ду=65мм; L=0,105км	ГРС №1 м.Кропивницький	13518010330300846	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.627	0.63	9.06	9.51	14.44976077	15.0952381	2 квартал	4 квартал	
	2.1.2		м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Волгоградська, г/д н/т: Ду=90мм; L=0,877км; Ду=80мм; L=0,201км; опори: Ду=80мм; L=0,538км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300801	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.616	1.62	29.83	32.37	18.45915842	19.98148148	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
	2.1.3		м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Волгоградська, г/д н/т: Ду=65мм; L=0,100км; опори: Ду=80мм; L=0,050км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300823	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.15	0.15	2.37	2.84	15.8	18.93333333	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
	2.1.4		м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Волгоградська, г/д н/т: Ду=80мм; L=0,792км; Ду=50мм; L=1,146км; опори: Ду=80мм; L=0,396км; Ду=50мм; L=0,573км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300810	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	2.907	2.91	39.87	43.8	13.71517028	15.05154639	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
	2.1.5		Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Нижня, г/д с/т: Ду=50мм; L=0,060км; опори: Ду=80мм; L=0,036км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300955	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.096	0.1	1.58	1.6	16.45833333	16	3 квартал	4 квартал	
	2.1.6		Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Нижня, г/д н/т: Ду=127мм; L=0,057км; опори: Ду=127мм; L=0,034км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300955	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.091	0.09	2.6	2.6	28.57142857	28.88888889	3 квартал	4 квартал	
	2.1.7		Кіровоградський район, с. Бережинка, вул. Лісова, г/д н/т: Ду=50мм; L=0,164км; опори: Ду=80мм; L=0,0984км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300904	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.262	0.26	4.33	4.45	16.52671756	17.11538462	3 квартал	4 квартал	
	2.1.8		Кіровоградський район, с. Бережинка, вул. Миру, г/д н/т: Ду=50мм; L=0,230км; опори: Ду=80мм; L=0,138км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300941	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.368	0.37	6.07	6.43	16.49456522	17.37837838	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
	2.1.9		Кіровоградський район, с. Обознівка, вул. Леніна, г/д н/т: Ду=65мм; L=0,120км; опори: Ду=80мм; L=0,075км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300912	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.195	0.2	3.6	4	18.46153846	20	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
	2.1.10		Кіровоградський район, с. Федорівка, вул. 70 років Жовтня, г/д н/т: Ду=50мм; L=0,166км; Ду=65мм; L=0,712км; опори: Ду=80мм; L=0,528км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330200321	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.406	0	25.42	0	18.07965861		3 квартал		
	2.1.11		Кіровоградський район, с. Степове, вул. Зіркова, г/д н/т: Ду=50мм; L=0,170км; опори: Ду=80мм; L=0,085км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330301119	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.255	0.26	4.13	4.58	16.19607843	17.61538462	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%

2.1.12	Кіровоградський район, с. Степове, вул. Набережна, г/д н/т: Ду=100мм; L=0,084км; опори: Ду=100мм; L=0,0504км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300970	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.134	0.13	3.01	3.3	22.46268657	25.38461538	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.13	Кіровоградський район, с. Клинци, вул. Гагаріна, г/д н/т: Ду=50мм; L=0,260км; опори: Ду=80мм; L=0,156км	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330100037	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.416	0.42	6.86	7.41	16.49038462	17.64285714	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.14	Світловодський район, смт. Власівка вул. Молодіжна г/д в/т: Ду= 200мм, L=0,520 км	ГРС смт. Власівка	135181100330100246	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.52	0.52	14.04	13.95	27	26.82692308	3 квартал	4 квартал	
2.1.15	Світловодський район, с.Павлівка вул.Центральна (Леніна) г/д н/т: Ду=50мм, L=1,052 км	ГРС с.Павлівка	135181100330302534	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.052	1.05	7.36	7.13	6.996197719	6.79047619	2 квартал	4 квартал	
2.1.16	Онуфрївський район, смт Онуфрївка вул. Першотравнева г/д н/т: Ду=100 мм, L=0,700 км	ГРС смт.Онуфрївка	135181100330302483	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.7	0.7	9.7	10.77	13.85714286	15.38571429	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.17	Онуфрївський район, смт. Павлиш вул. Тесленка/г/д н/т: Ду= 50 мм, L=0,070 км	ГРС смт.Павлиш	135181100330302637	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.07	0.07	0.65	0.84	9.285714286	12	2 квартал	2 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.18	м. Новомиргород, вул. Елеваторна г/д н/т: Ду=80мм, L=0,015 км, Ду=65мм, L=0,113 км, Ду=50мм, L=0,085 км, Ду=40мм, L=0,409км	ГРС м.Новомиргород	135180900330300236	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.622	0.62	6.01	6.01	9.662379421	9.693548387	3 квартал	4 квартал	
2.1.19	Новомиргородський район, с. Тишківка кооп."Струмок" вул. Перемоги, Червоноармійська, І.Франка г/д с/т: Ду=65мм, L=0,018 км	ГРС м.Новомиргород	135180900330200234	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.018	0.02	0.32	0.32	17.77777778	16	3 квартал	4 квартал	
2.1.20	м.Новомиргород, вул. Калініна, Оболенського, Шахтарська г/д н/т: Ду=50мм, L=0,055 км	ГРС м.Новомиргород	135180900330300290	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.055	0.06	0.63	0.63	11.45454545	10.5	3 квартал	4 квартал	
2.1.21	м.Новомиргород, вулиці Матросова, Зоряна, Н.Вигінна г/д в/т, н/т: Ду100мм, L=0,009 км, Ду=50мм, L=0,004 км, Ду=150мм, L=0,003 км, Ду=65мм, L=0,002км	ГРС м.Новомиргород	135180900330100240	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.018	0.02	0.39	0.39	21.66666667	19.5	3 квартал	4 квартал	
2.1.22	Новоархангельський район, с. Надлак, вул. Польова (УГР-50) г/д в/т, с/т: Ду=200мм, L=0,141 км, Ду=80мм, L=0,008 км, Ду=150мм, L=0,001 км	ГРС с.Надлак	135180900330100242	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.15	0.15	6.92	6.92	46.13333333	46.13333333	3 квартал	4 квартал	
2.1.23	Новоархангельський район, с. Кам'яне вул. Лисова, пров. Музейний г/д с/т: Ду=40мм, L=0,160 км	ГРС Тальне	135181000330200774	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.16	0.16	1.48	1.48	9.25	9.25	3 квартал	4 квартал	
2.1.24	м. Олександрія вул. Крилова, Тр. Резервів г/д н/т: Ду=80мм, L=0,0495км, Ду=50мм, L=0,0688км, Ду=40мм, L=0,1137км	ГРС м.Олександрія	135180200330401479	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.232	0.232	3.62	3.62	15.60344828	15.60344828	2 квартал	4 квартал	
2.1.25	Олександрійський р-н, с. Константинівка, вул. Леніна г/д н/т: Ду=50мм, L=0,800км; опори: Ду=50мм, L=0,350км	ГРС с.Константинівське	135180200330301242	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.15	1.15	17.04	17.04	14.8173913	14.8173913	3 квартал	4 квартал	
2.1.26	Олександрійський р-н с. Константинівка вул. Леніна г/д н/т: Ду=50мм, L=0,420км; опори: Ду=80мм, L=0,245км	ГРС с.Константинівське	135180200330301164	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.665	0.665	11.81	11.81	17.7593985	17.7593985	3 квартал	4 квартал	
2.1.27	Петрівський р-н с. Луганка вул. Ювілейна, Нова г/д н/т: Ду=50мм, L=1,34км	ГРС м.Кривий Ріг	135180200330301435	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.34	1.34	22.86	22.86	17.05970149	17.05970149	2 квартал	4 квартал	
2.1.28	смт.Олександрівка, вул.Іскрянська, г/п н/т, Ду=50мм, L=0,180км	ГРС смт. Олександрівка	135180300330401498	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.18	0.18	2.81	2.81	15.61111111	15.61111111	2 квартал	4 квартал	

ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІ МЕРЕЖІ

2.1.29	Олександрівський р-н, с.Несваткове, вулиця №1 г/п н/т, Ду=65мм, L=0,500км	ГРС смт. Олександрівка	135180300330401535	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.5	0.5	11.89	11.88	23.78	23.76	3 квартал	4 квартал	
2.1.30	м.Бобринець З/Д вокзал г/д н/т, Ду=50мм, L=0,393км; опори Ду=65мм,L=0,184км	ГРС м.Бобринець	135180400330200131	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.577	0.58	6.81	7.83	11.80242634	13.5	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.31	м.Бобринець вул.Гагаріна, Шумілова, Дачна, Ломоносова г/д н/т: Ду= 50мм; L=0,275км; опори Ду =65мм, L=0,123км	ГРС м.Бобринець	135180400330300476	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.398	0.4	4.69	5.39	11.7839196	13.475	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.32	м. Бобринець вул. Кірова,106 г/д с/т: Ду= 50 мм, L= 0,003 км	ГРС м.Бобринець	135180400330200140	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.003	0.003	0.03	0.04	10	13.33333333	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.33	м. Бобринець Маслозавод г/д н/т: Ду=80 мм, L=0,026 км; опори Ду=100 мм, L = 0,012 км	ГРС м.Бобринець	135180400330300250	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.038	0.04	0.61	0.69	16.05263158	17.25	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.34	м. Бобринець вул. Кірова г/д н/т Ду=80 мм, L= 0,200 км; опори Ду=100 мм, L=0,092км	ГРС м.Бобринець	135180400330300225	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.292	0.29	4.63	5.32	15.85616438	18.34482759	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.35	Компаніївський район, с. Юр'ївка вул. Пролітарська г/д н/т Ду=65 мм, L=0,350 км, опори Ду=65 мм, L= 0,164 км	ГРС с.Мар'ївка	135180400330300356	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.514	0.51	7.49	8.59	14.57198444	16.84313725	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.36	Компаніївський район, с. Роздолля г/д с/т: Ду=100 мм; L=1,068 км; опори Ду=120 мм, L=0,573 км	ГРС смт.Компаніївка	135180400330200126	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.641	0	33.31	0	20.29859842		3 квартал		
2.1.37	м.Бобринець вул.Гагаріна, Шумілова, Дачна, Ломоносова г/д н/т: Ду=40мм; L=0,119км; опори Ду= 50мм, L=0,060км	ГРС м.Бобринець	135180400330300476	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.179	0.18	1.64	1.89	9.162011173	10.5	2 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів та підвищення заробітної плати зумовило перевищення на 5%
2.1.38	Знам'янський район, с.Цибулеве, провул.Прибережний г/д н/т: Ду= 65мм, L=0,140 км	ГРС с.Богданівка	135180800330302195	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.14	0.14	1.67	1.6	11.92857143	11.42857143	2 квартал	4 квартал	
2.1.39	м.Знам'янка вул.Назарова-Шмідта г/д н/т: Ду=65мм, L=0,100 км	ГРС м.Знам'янка	135180800330302079	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	0.1	0.1	1.21	1.26	12.1	12.6	2 квартал	4 квартал	
2.1.40	смт.Знам'янка вул.Перспективна(Леніна) г/д н/т: Ду=50мм, L=1,141 км	ГРС с.Богданівка	135180800330301775	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.141	1.14	9.93	9.92	8.7028922	8.701754386	2 квартал	4 квартал	
2.1.41	Устинівського р-ну, с.Криничне, вул.Леніна г/д н/т від ШРП-1 Ду=65мм, L=0,400км, вул.Гагаріна, г/д н/т від ШРП-3 Ду=50мм, L=1,104км	ГРС с.Вишневе	135180600330301711	відновлення лакофарбового покриття газопроводу	км	1.504	1.5	9.17	9.56	6.097074468	6.373333333	3 квартал	4 квартал	
3	Реконструкція:				км	0	0	0	0					
4	Інше, усього, у т.ч.:				км	7.351	7.352	2605.08	2605.08					
4.1	Кільцювання, усього, у т.ч.:				км	7.351	7.352	2605.08	2605.08					
4.1.1	Олександрійський район, смт.Нова Прага-с.Головківка, Ду=180мм ПЕ, L=3,325км	ГРС с.Мошоріно	б/н	IV черга будівництва, від ПК106+66	км	3.325	3.325	999.97	999.97	300.7428571	300.7428571	1 квартал	1 квартал	
4.1.2	Олександрійський район, смт.Нова Прага-с.Головківка, Ду=180мм ПЕ, L=1,696км та Ду=200мм Ст L=2,330км	ГРС с.Мошоріно	б/н	IV черга будівництва, від ПК109+99	км	4.026	4.027	1605.11	1605.11	398.6760407	398.5770375	1 квартал	1 квартал	
Усього по розділу I, у т.ч.:								2942.53	2898.52					

		за рахунок амортизаційних відрахувань					2753.61	1337.42	1293.41	2764.96				
		за рахунок прибутку					188.92	0	0	133.56				
		за рахунок інших джерел (капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року)						1605.11	1605.11					

Розділ II. Відключаючі пристрої

1	ВІДКЛЮЧАЮЧІ ПРИСТРОЇ	Будівництво:				шт.	0	0	0	0				
2		Капремонт:				шт.	0	0	0	0				
3		Реконструкція:				шт.	0	0	0	0				
4		Технічне переоснащення:				шт.	0	0	0	0				
5		Інше у т.ч.:				шт.	6	3	548.55	304.09				
5.1		Заміна, усього, у т.ч.:				шт.	6	3	548.55	304.09				
5.1.1		смт.Олександрівка,вул.Володарського (Ду=100мм - 1шт.)	ГРС смт. Олександрівка	135180300320200076	заміна засувки	шт.	1	1	12.12	12.13	12.12	12.13	3 квартал	4 квартал
5.1.2		смт.Компаніївка, вул. Леніна (Ду=100мм- 1шт.)	ГРС с.Мар"івка	135180400420200513	заміна засувки	шт.	1	0	16.16	0	16.16		3 квартал	
5.1.3		смт.Компаніївка, вул. Леніна (Ду=150мм- 1шт.)	ГРС с.Мар"івка	135180400420200513	заміна засувки	шт.	1	0	29.88	0	29.88		3 квартал	
5.1.4		м.Долинська, вул.Садова (Ду=100мм- 1шт.)	ГРС с.Вишневе	135180600330100184	заміна засувки	шт.	1	1	11.75	11.75	11.75	11.75	2 квартал	4 квартал
5.1.5	Долинський район, проммайданчик КГЗКОРУ (Ду=500мм- 1шт.)	ГРС с.Вишневе	135180600330100183	заміна засувки	шт.	1	0	198.43	0	198.43		2 квартал		
5.1.6	м.Кропивницький (Кіровоград), вул.1ша Залізнична (Ду=500мм)	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330200004	заміна засувки	шт.	1	1	280.21	280.21	280.21	280.21	1 квартал	1 квартал	
		Усього по розділу II, у т.ч.:						548.55	304.09					
		за рахунок амортизаційних відрахувань					350.12	548.55	304.09	304.09				
		за рахунок прибутку					198.43	0	0					
		за рахунок інших джерел						0	0					

Розділ III. ГРП

1	ВІДКЛЮЧАЮЧІ ПРИСТРОЇ	Будівництво:				шт.	0	0	0	0				
2		Капремонт, усього, у т.ч.:				шт.	12	9	358.06	73.48				
2.1		ГРП (будівля), усього, у т.ч.:					5	2	343.69	58.88				
2.1.1		Світловодський район, с.Павлівка,вул Яблунова	ГРС с.Павлівка	135181100320100100	заміна покрівлі-46м²	шт.	1	0	50.4	0	50.4		2 квартал	
2.1.2	м.Долинська, вул.Нова ГТРП №1	ГРС с.Вишневе	135180600320100065	внутрішньооздоблювальні роботи, улаштування мощення та огорожі навколо ГРП, влаштування електро-освітлення	шт.	1	0	30.36	0	30.36		2 квартал		
2.1.3	м.Олександрія вул. Кременчуцька	ГРС м.Олександрія	135180200320100148	заміна покрівлі-53м²:улаштування балок, рештування під покрівлю, улаштування покрівлі з листової сталі, навішування жолобу,встановлення дефлекторів	шт.	1	1	42.1	44.03	42.1	44.03	2 квартал	4 квартал	

2.1.4	ГРП	м.Олександрія вул. К.Лібкнехта	ГРС м.Олександрія	135180200320100146	заміна покрівлі-16м² улаштування балок, рештування під покрівлю, улаштування покрівлі з листової сталі, навішування жолобу, встановлення дефлекторів	шт.	1	1	14.2	14.85	14.2	14.85	2 квартал	4 квартал
2.1.5		м.Знам'янка, вул.Соборна ГРП № 7	ГРС м.Знам'янка	135180800330100137	ремонт будівлі	шт.	1	0	206.63	0	206.63		3 квартал	
2.2.		Захистного заземлення ГРП, усього, у т.ч.:				шт.	6	6	12.07	12.18				
2.2.1		Кіровоградський р-н, с.Аджамка, ГРП	ГРС с.Червоний Яр	135180100320200062	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	2.33	2.42	2.33	2.42	2 квартал	4 квартал
2.2.2		Кіровоградський р-н, с.Покровське, ГРП	ГРС с.Калинівка	135180100320100055	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	2.33	2.33	2.33	2.33	2 квартал	4 квартал
2.2.3		Кіровоградський р-н, с.Гаївка, ГРПБ	ГРС с.Веселівка	135180100420200242	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	2.33	2.45	2.33	2.45	2 квартал	4 квартал
2.2.4		м.Кропивницький, вул.Куроп'ятникова, ГРП	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100320100017	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	1.65	1.64	1.65	1.64	3 квартал	4 квартал
2.2.5		м.Кропивницький, вул.Чорновола, ГРП	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100320100011	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	1.65	1.62	1.65	1.62	3 квартал	4 квартал
2.2.6		Кіровоградський р-н, с.Нове, вул.Металургів, ГРП	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100320100031	капремонт захистного заземлення	шт.	1	1	1.78	1.72	1.78	1.72	3 квартал	4 квартал
2.3		Блисквозахисту ГРП, усього, у т.ч.:				шт.	1	1	2.3	2.42				
2.3.1		Кіровоградський р-н, с.Степове, ГРП	КС Кіровоградська	135180100320200059	капремонт блисквозахисту	шт.	1	1	2.3	2.42	2.3	2.42	2 квартал	4 квартал
3		Реконструкція:				шт.	0	0	0	0				
4	Технічне переоснащення, усього, у т.ч.:				шт.	0	0	0	0					
5	Інше, Заміна, усього, у т.ч.:				шт.	1	0	86.75	0					
5.1	Олександрівський район, с.Гайове	ГРС смт.Олександрівка	135180300320100081	заміна ГРП-16 на ШГРП-РДГ-50х2	шт.	1	0	86.75	0	86.75		3 квартал		
Усього по розділу III, у т.ч.:									444.81	73.48				
	за рахунок амортизаційних відрахувань							298.37	444.81	73.48	63.86			
	за рахунок прибутку							146.44	0	0	9.62			
	за рахунок інших джерел							0	0					
Розділ IV. ШРП														
1	Будівництво:				шт.	0	0	0	0					
2	Капремонт:				шт.	0	0	0	0					
2.1	Захистного заземлення ШРП, усього, у т.ч.:				шт.	0	0	0	0					
2.2	Блисквозахисту ШРП, усього, у т.ч.:				шт.	0	0	0	0					
3	Реконструкція:				шт.	0	0	0	0					
4	Технічне переоснащення:				шт.	0	0	0	0					
5	Інше, усього, у т.ч.:				шт.	7	2	864.62	302.63					
5.1	Заміна, усього, у т.ч.:				шт.	7	2	864.62	302.63					
5.1.1	м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Мічуріна, ШРП №33	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200111	заміна ШРП	шт.	1	1	195.82	195.82	195.82	195.82	3 квартал	2 квартал	

5.1.2	ШРП	м.Світловодськ, вул. Белінського	ГРС м.Світловодськ	135181100420200413	заміна ШРП	шт.	1	0	108.28	0	108.28		3 квартал		
5.1.3		м. Олександрія, вул. 20 років Жовтня	ГРС м.Олександрія	135180200420200532	заміна ШРП	шт.	1	1	104.43	106.81	104.43	106.81	1 квартал	1 квартал	
5.1.4		Бобринецький район, с.Витязівка, вул. Леніна	ГРС с.Витязівка	135180400420200486	заміна ШРП	шт.	1	0	117.29	0	117.29		3 квартал		
5.1.5		Компаніївський район, с.Мар'ївка, вул. Радянська	ГРС с.Мар'ївка	135180400420200509	заміна ШРП	шт.	1	0	135.4	0	135.4		3 квартал		
5.1.6		Долинський район, с.Марфівка, ШРП-1	ГРС с.Вишневе	135180600420200018	заміна ШРП	шт.	1	0	104.01	0	104.01		3 квартал		
5.1.7		Долинський район, с.Марфівка, ШРП -3	ГРС с.Вишневе	135180600320104192	заміна ШРП	шт.	1	0	99.39	0	99.39		3 квартал		
Усього по розділу IV, у т.ч.:									864.62	302.63					
		за рахунок амортизаційних відрахувань						408.53	864.62	302.63	302.63				
		за рахунок прибутку						456.09	0	0					
		за рахунок інших джерел						0	0						
Розділ V. Газорегуляторне обладнання															
1	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори				шт.	0	0	0	0					
2		Регулятори ГРП, усього, у т.ч.:				шт.	5	4	143.41	93.57					
2.1.1		Світловодський район, с.Павлівка, вул Яблунова	ГРС с.Павлівка	135181100320100100	заміна лінії редукування	шт.	1	0	47.18	0	47.18		2 квартал		
2.1.2		м.Долинська, вул.Нова, ГРП №1	ГРС с.Вишневе	135180600320100069	заміна регулятора тиску РДУК-2-100	шт.	1	1	24.31	24.31	24.31	24.31	2 квартал	4 квартал	
2.1.3		Новоархангельський район, с. Кам'яне, вул. Польова	ГРС Тальне	135181000320100064	заміна регулятора тиску РДУК2 Н-100 та ЗСК ПСК-50	шт.	1	1	10.93	10.93	10.93	10.93	2 квартал	2 квартал	
2.1.4		Маловисківський район, с. Березівка, вул. Ватугіна	ГРС смт.Смоліно	135180900321000305	заміна регулятора тиску газу РДГ-50Н та кранів шарових Ду=32мм 2 шт.	шт.	1	1	4.31	4.31	4.31	4.31	2 квартал	2 квартал	
2.1.5		м.Знам'янка, вул.Свободи ГРП №4	ГРС м.Знам'янка	135180800320100135	заміна регуляторів тиску РДУК 100-2 шт., клапанів відсікачів ЗСК100-2шт.; засувки типу КЗК 100-1 шт. та КЗК 50-2шт.; клапану ЗСК 1шт.; фільтрів газових ФГ-100-2шт.	шт.	1	1	56.68	54.02	56.68	54.02	3 квартал	4 квартал	
3		Регулятори ШРП				шт.	0	0	0	0					
4	Інше обладнання газорегуляторних пунктів				шт.	0	0	0	0						
Усього по розділу V, у т.ч.:									143.41	93.57					
		за рахунок амортизаційних відрахувань						80.99	143.41	93.57	78.33				
		за рахунок прибутку						62.42	0	0	15.24				
		за рахунок інших джерел						0	0						
Розділ VI. ЕХЗ															
1		Будівництво:				шт.	0	0	0	0					
2		Капремонт:				шт.	24	12	1588.41	1186.06					
2.1		Протекторного захисту на газопроводі, усього, у т.ч.:				шт.	0	0	0	0					
2.2		Захисного заземлення (контуру заземлення) СКЗ, усього, у т.ч.:				шт.	0	0	0	0					
2.3		Станції катодного захисту, усього, у т.ч.:				шт.	12	0	289.38	0					

2.3.1	Кіровоградський район, с.Первозванівка	ГРС с.Калинівка	135180100420300018	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.47	0	26.47		4 квартал		
2.3.2	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Карабінерна	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300019	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.47	0	26.47		2 квартал		
2.3.3	Кіровоградський р-н, с. Гаївка	ГРС с.Веселівка	135180100420300189	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.47	0	26.47		4 квартал		
2.3.4	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Ісполкомівська	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300003	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.47	0	26.47		3 квартал		
2.3.5	м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Херсонська	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300032	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.47	0	26.47		4 квартал		
2.3.6	Світловодський район, с.Свердлівка, вул.Свердлова	ГРС м.Світловодськ	135181100420300202	заміна СКЗ	шт.	1	0	19.32	0	19.32		4 квартал		
2.3.7	м. Олександрія вул. Софіївська, 24 (Луначарського)	ГРС м.Олександрія	135180200420300267	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-М2 1,2 кВт	шт.	1	0	21.38	0	21.38		2 квартал		
2.3.8	м. Олександрія, пр. Соборний (пр.Леніна)	ГРС м.Олександрія	135180200420300296	заміна КСС-600 на В-ОПЕК-М2 0,6 кВт	шт.	1	0	19.2	0	19.2		2 квартал		
2.3.9	смт.Олександрівка,пров.Дзержинського	ГРС смт.Олександрівка	135180300420300170	заміна СКЗ	шт.	1	0	25.04	0	25.04		2 квартал		
2.3.10	Компаніївський район, с.Мар'ївка, вул.Леніна	ГРС с.Мар'ївка	135180400420300532	заміна СКЗ-600	шт.	1	0	23	0	23		3 квартал		
2.3.11	м.Бобринець, вул.Леніна	ГРС м.Бобринець	135180400420300519	заміна СКЗ-600	шт.	1	0	23	0	23		3 квартал		
2.3.12	Долинський район, с.Марфівка, вул. Дерибасова	ГРС с.Вишневе	135180600420300232	заміна СКЗ	шт.	1	0	26.09	0	26.09		3 квартал		
2.4	Анодної зони, усього, у т.ч.:				шт.	12	12	1299.03	1186.06					
2.4.1	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300043	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	133.36	110.48	133.36	110.48	2 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.2	м.Кропивницький (Кіровоград), Лелеківський цвинтар	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300067	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	131.33	110.64	131.33	110.64	2 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.3	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Галушкіна	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300030	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	131.19	110.71	131.19	110.71	2 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.4	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Харківська	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300090	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	126.46	110.45	126.46	110.45	2 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.5	м.Кропивницький (Кіровоград), 101-й мкр, ГРП	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300025	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	131.33	110.71	131.33	110.71	2 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт

ЕХЗ

2.4.6	м.Кропивницький (Кіровоград), Будинок пристарілих	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300057	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	133.65	111.16	133.65	111.16	3 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.7	Кіровоградський р-н, с. Гаївка	ГРС с.Веселівка	135180100420300189	заміна анодної зони (горизонтальне заземлення)	шт.	1	1	57.54	72.19	57.54	72.19	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів (анодного заземлення) на 40%
2.4.8	Кіровоградський р-н, с. Федорівка	ГРС с.Калинівка	135180100420300126	заміна анодної зони (горизонтальне заземлення)	шт.	1	1	52.78	72.19	52.78	72.19	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів (анодного заземлення) на 40%
2.4.9	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Червоногорська	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300064	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	131.04	109.82	131.04	109.82	3 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.10	Світловодський район, с.Свердлівка, вул.Свердлова, 133	ГРС м.Світловодськ	135181100420300202	заміна анодної зони (вертикальне заземлення)	шт.	1	1	129.54	112.08	129.54	112.08	4 квартал	4 квартал	Необхідні для виконання робіт матеріали придбавалися підрядною організацією на початку 2017 року, що зумовило здешевлення вартості робіт
2.4.11	Знам'янський район, с.Мелова Балка	ГРС с.Казарня	135180800420300246	заміна анодної зони (горизонтальне заземлення)	шт.	1	1	78.35	77.64	78.35	77.64	3 квартал	4 квартал	
2.4.12	Долинський район, с.Марфівка, вул. Дерибасова	ГРС с.Вишневе	135180600420300232	заміна анодної зони (горизонтальне заземлення)	шт.	1	1	62.46	77.99	62.46	77.99	3 квартал	4 квартал	Зростання фактичної вартості матеріалів (анодного заземлення) на 40%
3	Реконструкція, усього, у т.ч.:				шт.	2	2	334.6	304.6					
3.1	м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Заміська, 3в	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	монтаж УКЗ (анодної зони, СКЗ та захисного заземлення)	шт.	1	1	169.76	160.39	169.76	160.39	2 квартал	4 квартал	
3.2	м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Ломоносова	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	монтаж УКЗ (анодної зони, СКЗ та захисного заземлення)	шт.	1	1	164.84	144.21	164.84	144.21	3 квартал	4 квартал	
4	Технічне переоснащення:				шт.	0	0	0	0					
5	Інше:				шт.	0	0	0	0					
Усього по розділу VI, у т.ч.:								1923.01	1490.66					
	за рахунок амортизаційних відрахувань							1420.99	1923.01	1490.66	1078.57			
	за рахунок прибутку							502.02	0	0	412.09			
	за рахунок інших джерел								0	0	0			
Розділ VII. ІНШЕ														
1	Капремонт газових колодязів, усього, в т.ч.:				шт.	3	2	22.63	12.83					
1.1	ІНШЕ	м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Башкірська (біля ГРП №19); ГК№144	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330300067	капремонт газового колодязя	шт.	1	1	7.99	7.92	7.99	7.92	3 квартал	4 квартал
1.2		м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Комарова (біля ГРП №52); ГК№44	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330200045	капремонт газового колодязя	шт.	1	1	4.91	4.91	4.91	4.91	3 квартал	4 квартал
1.3		м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Комарова (біля ГРП №26); ГК№191	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100330200013	капремонт газового колодязя	шт.	1	0	9.73	0	9.73		3 квартал	
Усього по розділу VII, у т.ч.:								22.63	12.83					
	за рахунок амортизаційних відрахувань							22.63	22.63	12.83	12.83			
	за рахунок прибутку							0	0					
	за рахунок інших джерел							0	0					

Усього по блоку "Експлуатація мереж", у т.ч.:										6889.56	5175.78							
		за рахунок амортизаційних відрахувань								5284.45	3570.67							
		за рахунок прибутку								0	0							
		за рахунок інших джерел (капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року)								1605.11	1605.11							

заміна **Розділ II. Модернізація та закупівля колісної техніки**

АВТО	1	Спеціалізована техніка	Капремонт:				шт.	0	0	0	0							
	2		Придбання:				шт.	10	0	3726.11	0							
	2.1		Opel Movano Van				шт.	1	0	735.94	0	735.94		4 квартал				
	2.2		Світлоакустична панель "Стріла" 118-30/36/42/54 LED-150 з СГУ				шт.	1	0	9.28	0	9.283		4 квартал				
	2.3		Opel Movano Van				шт.	4	0	2943.76	0	735.94		4 квартал				
	2.4		Світлоакустична панель "Стріла" 118-30/36/42/54 LED-150 з СГУ				шт.	4	0	37.13	0	9.283		4 квартал				
	3	Легковий автотранспорт	Капремонт:				шт.	0	0	0	0							
	4		Придбання:				шт.	11	0	2843.92	0							
	4.1		Renault Dokker Van (пікан)				шт.	11	0	2843.92	0	258.54		4 квартал				
	Усього по розділу II, у т.ч.:										6570.03	0						
		за рахунок амортизаційних відрахувань								745.22	0							
		за рахунок прибутку								0	0							
		за рахунок інших джерел (капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року)								5824.81	0							

Розділ III. Заходи спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу

ВТВ	1	Оперативний облік	Секціонування				шт.	0	0	0	0							
	2		Дублюючий облік				шт.	0	0	0	0							
	3		Капремонт ВОГ				шт.	0	0	0	0							
	4		Встановлення обліку ГРП, ШРП				шт.	1	1	277.58	227.71							
	4.1		Реконструкція вузла обліку газу для споживачів с.Новоданилівка Миколаївської області				шт.	1	1	277.58	227.71	277.58	227.71	3 квартал	4 квартал			
	5	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво				шт.	0	0	0	0							
	6		Капремонт				шт.	0	0	0	0							
	7		Модернізація				шт.	0	0	0	0							
	8.1	Індивідуальний облік населення	Встановлення лічильників газу G 1,6 споживачам (населення)				шт.	12679	5080	21198.3	8265.49	1.671922076	1.627064961	4 квартал	4 квартал			
	8.2		Встановлення лічильників газу G 4 споживачам (населення)				шт.	650	92	991.25	139.57	1.525	1.517065217	4 квартал	4 квартал			
	9	Заміна індивідуальних лічильників	Заміна лічильників газу, які визнані непридатними і не підлягають ремонту (населення):				шт.	0	0	0	0							
	10	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Придбання:				шт.	0	0	0	0							
	11	Будинковий облік населення						0	0	0	0							
12	Спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок						0	0	0	0								
13	Пристрої передавання інформації з лічильників						0	0	0	0								

		Усього по розділу III, у т.ч.:							22467.13	8632.77					
		за рахунок амортизаційних відрахувань							1268.83	367.28					
		за рахунок прибутку							0	0					
		за рахунок інших джерел: встановлення лічильників газу за рахунок структури тарифу							21198.3	8265.49					
		за рахунок інших джерел (капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року)							0	0					
Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання															
ПРИЛАДИ	1	Прилади, системи	Придбання:				шт.	31	11	179.3	63.99				
	1.1.		Газоаналізатор "JL-269"				шт.	31	11	179.3	63.99	5.783870968	5.817272727	4 квартал	2 квартал
	2		Диспетчеризація (система контролю за станом газорегулюючого обладнання в ГРП)					0	0	0	0				
	3		Заміна:					0	0	0	0				
	4		Капремонт:					0	0	0	0				
			Усього по розділу IV, у т.ч.:							179.3	63.99				
		за рахунок амортизаційних відрахувань							179.3	63.99					
		за рахунок прибутку							0	0					
		за рахунок інших джерел							0	0					
V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій															
ІТ	1	Обладнання	Закупівля:				шт.	191	2	1430.75	13.98				
	1.1		SmartNET CON-SNT-2921SEC				шт.	1	0	19.77	0	19.77		2 квартал	
	1.2		SmartNET CON-SNT-3560X4TS				шт.	1	0	16.83	0	16.83		2 квартал	
	1.3		Сервер управління інфраструктурою ІТ, (Entry Cube однопроцесорний сервер початкового рівня Хеоп E3-1230V5 32 DDR4 з SAS RAID -дискowymi масивами)				шт.	1	0	67.45	0	67.45		4 квартал	
	1.4		Поштовий сервер та сервер зберігання файлів (Entry i2-217 двопроцесорний сервер Хеоп E5-26x0 V-x з SAS HDD RAID -дискowymi масивом)				шт.	1	0	223.86	0	223.86		2 квартал	
	1.5		Батарейний модуль APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLB) до блоку безперебійного живлення APC Smart-UPS SRT3-RM				шт.	1	0	26.73	0	26.73		4 квартал	
	1.6		Шафа настінна, для мережевого обладнання (9U)				шт.	8	0	27.8	0	3.475		4 квартал	
	1.7		Маршрутизатор Cisco-881-K9				шт.	2	0	36.28	0	18.14		2 квартал	
	1.8		Багатофункціональний пристрій Canon iR 2520 (або аналогічний)				шт.	10	0	170	0	17		4 квартал	
	1.9		Персональний комп'ютер на базі процесора Intel 2Cores, Everest Office 1045, (або аналогічний)				шт.	21	1	199.92	9.32	9.52	9.32	4 квартал	2 квартал
	1.10		Компютер віддаленого доступу на базі процесора Intel 2Cores, Everest Office 1030, (або аналогічний)				шт.	22	0	193.16	0	8.78		4 квартал	
	1.11		Монітор LG 23MP57D-P (або аналогічний 23")				шт.	50	1	192.5	4.66	3.85	4.66	4 квартал	2 квартал
	1.12		Комутатор L3 Cisco SRW2016-K9-EU				шт.	9	0	106.2	0	11.8		4 квартал	
	1.13		Принтер Canon LBP6670dn (або аналогічний)				шт.	11	0	63	0	5.727272727		4 квартал	
	1.14		Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro MFP M125nw				шт.	3	0	14.25	0	4.75		4 квартал	
1.15	IP-Tel Grandstream GXP1625				шт.	50	0	73	0	1.46		4 квартал			

	2	Підтримка:			шт.	0	0	0	0					
	3	Модернізація:			шт.	0	0	0	0					
	4	Закупівля:			шт.	190	0	156.77	0					
	4.1	Серверне ПО MS Server 2012 R2			шт.	3	0	69.42	0	23.14		4 квартал		
	4.2	ПО антивірусного захисту ESET NOD 32			шт.	187	0	87.35	0	0.467112299		2 квартал		
	5	Підтримка:			шт.	0	0	0	0					
	6	Оновлення:			шт.	0	0	0	0					
	7	Телеком:			шт.	0	0	0	0					
	8	Спецзв'язок:			шт.	3	2	85.5	54.04					
	8.1	Офісна АТС LG-Ericsson iPECSeMG-80 з програмним забезпеченням і гарнітурою Plantronics Audio 326slim pack			шт.	1	1	50.7	36.62	50.7	36.62	4 квартал	4 квартал	
	8.2	Ресуратор мови Dog Ear 24 (8 каналний) з блоком погодження з GM 360			шт.	1	1	18.6	17.42	18.6	17.42	4 квартал	2 квартал	
	8.3	Пристрій Woip для архівації телефонних дзвінків дротового зв'язку			шт.	1	0	16.2	0	16.2		4 квартал		
	9	Інше:			шт.	17	1	502.28	15					
	9.1	Геоінформаційна система:			шт.	17	1	502.28	15					
	9.1.1	придбання геопросторової бази даних Кіровоградської області в розрізі районів на базі MapInfo			шт.	1	1	134.5	15	134.5	15	4 квартал	3 квартал	
	9.1.2	переносні засоби відображення інформації (планшети ASUS)			шт.	15	0	79.78	0	5.299		4 квартал		
	9.1.3	базовий комплекс ІГС «CityCom-ГазГраф»			шт.	1	0	288	0	288		4 квартал		
	Усього по розділу V, у т.ч.:								2175.3	83.02				
		за рахунок амортизаційних відрахувань						2175.3	83.02					
		за рахунок прибутку						0	0					
		за рахунок інших джерел						0	0					
VI. ІНШЕ														
ІНШЕ	1	Реконструкція та капітальний ремонт будівель			шт.	9	1	1205.38	206.09					
	1.1	Туалетної кімнати 2-го поверху адмін корпусу по вул.А.Тарковського, 67 м.Кропивницький (Кіровоград)	9904331		шт.	1	0	137.49	0	137.49		2 квартал		
	1.2	Кімнати 2-го поверху адмінкорпусу по вул.А.Тарковського, 67 м.Кропивницький (Кіровоград)	9904331		шт.	1	0	35.23	0	35.23		2 квартал		
	1.3	Заміна котлів в топковій №1 (санітарно-побутового приміщення) по вул.Сергія Сенчева (Повітрянофлотська), 42 в м.Кропивницький (Кіровоград)	9904103		шт.	1	0	30.04	0	30.04		2 квартал		
	1.4	Заміна низьковольтного контактного пристрою ліфта в адміністративній будівлі по вул.А.Тарковського, 67 м.Кропивницький (Кіровоград)	9904331		шт.	1	0	62.14	0	62.14		2 квартал		
	1.5	Адмінприміщення Бобринецького УЕГГ (II поверх), м.Бобринець, вул.Промислова, 2	183		шт.	1	0	166.54	0	166.54		2 квартал		
	1.6	Фасаду 2-го поверху адмінкорпусу по вул.А.Тарковського, 67 м.Кропивницький (Кіровоград) (капремонт декоративної штукатурки "під шубу")	9904331		шт.	1	0	117.02	0	117.02		2 квартал		
	1.7	Монтаж приладів системи пожежної сигналізації на 1 поверсі адмінбудівлі по вул.А.Тарковського,67 м.Кропивницький (Кіровоград)	9904331		шт.	1	0	150.83	0	150.83		2 квартал		

1.8	Приміщення для центру обслуговування побутових споживачів по вул.А.Тарковського, 67 м.Кропивницький (Кіровоград)	9904331	шт.	1	0	300	0	300			2 квартал		
1.9	Ремонт приміщення актового залу в адмінбудівлі Світловодського УЕГГ	9904331	шт.	1	1	206.09	206.09	206.09	206.09		1 квартал	1 квартал	
Усього по розділу VI, у т.ч.:						1205.38	206.09						
	за рахунок амортизаційних відрахувань					264.9	0						
	за рахунок прибутку					0	0						
	за рахунок інших джерел (капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року)					940.48	206.09						
УСЬОГО, у тому числі (I+II+III+IV+V+VI):						39486.7	14161.65	35.86435433					
	за рахунок амортизаційних відрахувань					9918	4084.96	41.18733616					
	за рахунок прибутку					0	0	0					
	за рахунок інших джерел фінансування: встановлення лічильників за рахунок структури тарифу					21198.3	8265.49	38.99128704					
	за рахунок інших джерел фінансування: капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року					8370.4	1811.2	21.63815349					

Голова Правління

О.М. Гладкий

Головний бухгалтер

О.О. Побер

В.о. технічного директора-головного інженера

І.І. Бородько