

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства
ВАТ "Кіровоградгаз"
станом на 1 квітня 2019 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розділ I. Розподільчі газопроводи																
	1		Будівництво													
	2		Капремонт													
	3		Реконструкція													
	4		Інше				км	1,101	0	704,92	52,55					
	4.1		Кільцювання газових мереж, км				км	1,101	0	704,92	52,55					
	4.1.1	Газорозподільні мережі	Кільцювання газових мереж, км	АГРС с.м.т.Новгородка	б/п	закільцювка газопроводу по вул. Терешкової від вул. Гоголя до вул. Ватутіна, смт. Новгородка, Новгородківський район	км	0,214	0	37,34	13,30	174,49		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у II кварталі 2019 року
	4.1.2		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький	б/п	закільцювка газопроводу по вул. В Биківській з заміною ділянок г/п до житлових будинків та по житловим будинкам по вул. Вокзальній 27, к. 3 (Ж.Революції), та вул. Андріївській, 10 а	км	0,099	0	131,63	39,25	1 329,60		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у II кварталі 2019 року
	4.1.3		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький	б/п	закільцювка газопроводу по вул. Кременчуцькій та вул. Ігульській в м. Кропивницькому	км	0,227	0	330,88	0,00	1457,62		3		
	4.1.4		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький	б/п	закільцювка газопроводу по вул. Холодноярська (Московська) біля ТОВ "Гідропневмоапарат" та вул. Павлоградська	км	0,561	0	205,07	0,00	365,54		3		
	Усього по розділу I, у т.ч.:									704,92	52,55					
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>								704,92	52,55				
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>								0,00	0,00				
			<i>за рахунок структури тарифу</i>								0,00	0,00				
Розділ II. Відключачі пристрої																
	1		Будівництво													
	2		Капремонт													
	3		Реконструкція													
	4		Технічне переоснащення													
	5		Інше				шт	8	3	128,23	110,35					
	5.1		Інше	АГРС с. Бокове	135180600330100188	Долинський район, смт. Молодіжне (засувка Ду=300мм)	шт	1	0	30,82	31,03	30,82		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у II кварталі 2019 року
	5.2		Інше	ГРС Новомиргород	135180900330100205	м.Новомиргород, від ГТРП до центральної котельні міста (засувка Ду=300мм)	шт	1	0	30,40	26,74	30,40		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у II кварталі 2019 року

5.3.	Відключенні пристрої	Інше	ГРС с.Марівка	135180400420200511	Компаніївський район, с. Зелене вул. Пролетарська (засувка Ду=100мм)	шт	1	0	5,26	5,21	5,26	5,21	3	4		
5.4.		Інше	ГРС с.Марівка	135180400420200511	Компаніївський район, с. Зелене вул. Пролетарська (засувка Ду=150мм)	шт	1	1	6,96	6,87	6,96	6,87	3	4		
5.5.		Інше	м. Олександрія		135180200330100083	Олександрійський район, с. Сургани, вул. Миру до ГРПШ №1 (засувки Ду=80мм, 50мм)	шт	2	0	3,97	2,92	1,99		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року
5.6.		Інше	м. Олександрія		135180200330301210	Олександрійський район, с. Сургани, вул. Миру після ГРПШ №1 (засувка Ду=100мм)	шт	1	0	3,80	2,80	3,80		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року
5.7.		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		135180100330200132	м.Кропивницький, вул.Хабаровська в ГРП №6 (засувка Ду=100мм)	шт	1	1	47,02	34,76	47,02	34,76	3	4	рішення у плановій та фактичній вартості робіт зумовлені зміною проектного рішення для виконання даних робіт без рубінування та відновлення асфальтного покриття
Усього по розділу II, у т.ч.:									128,23	110,33						
за рахунок амортизаційних відрахувань									0,00	0,00						
за рахунок капітальних інвестицій									0,00	0,00						
за рахунок структури тарифу									0,00	0,00						
Розділ III. ГРП																
1	ГРП	Будівництво					6	0	364,87	113,13						
2		Капремонт					6	0	364,87	113,13						
2.1		ГРП (будівля), усього, у т.ч.														
2.1.1		Капремонт	АГРС с.Ганівка	135180600320100004	Долинський район с.Ганівка, ГРП	шт	1	0	36,40	10,14	36,40		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
2.1.2		Капремонт	ГРС Олександрівка	135180300320100077	смт.Олександрівка, вул.Вишнева (Радянська) ГРП №2	шт	1	0	94,75	10,35	94,75		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
2.1.3		Капремонт	м.Олександрія	135180200320100144	м.Олександрія, вул.Перспективна (50 років Жовтня) ГРП №16, заміна покрівлі площею 57м²	шт	1	0	54,66	18,64	54,66		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
2.1.4		Капремонт	м.Олександрія	135180200320100142	м.Олександрія, вул.Садова ГРП №23, заміна покрівлі площею 60,7м²	шт	1	0	46,20	17,34	46,20		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
2.1.5		Капремонт	с.Червона Кам'янка	135180200320100149	Олександрійський район, с.Червона Кам'янка, вул.Романовського ГРП №1, заміна покрівлі площею 116м²	шт	1	0	70,41	28,97	70,41		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
2.1.6		Капремонт	смт.Петрово	135180200320100166	Петрівський район, смт.Петрове, вул.Центральна, 1а ГРП №1, заміна покрівлі площею 96,4м²	шт	1	0	62,45	27,69	62,45		3		профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано орієнтовно у II кварталі 2019 року	
3		Реконструкція														
3.1	Реконструкція	ГРС Знам'янка	135180800320100123	Знам'янський район, с.Петрово вул.Чупруна, 6	шт	1	0	60,22		60,22		3				
4	Технічне переоснащення															
5	Інше (теледиспетчеризація)															
									210,75	0,00						

5.1	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	ГРП №2, вул.Дніпровська, м.Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4	
5.2	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	ГРП №3, вул.Шахтарська, м.Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4	
5.3	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	ГРП №27, вул.Ровенська, м.Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4	
Усього по розділу III, у т.ч.:								635,84	113,13				
за рахунок амортизаційних відрахувань								635,84	113,13				
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00				
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00				
Розділ IV ШРП													
1	Будівництво												
2	Капітальний ремонт												
3	Реконструкція												
3.1	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	б/н	ШРП м.Кропивницький, вул.Холодноярська (Московська) біля ТОВ "Гідропневмоапарат" та вул. Павлоградська	шт	1	0	131,14	0,00	131,14		3	
4	Технічне переоснащення												
5	Інше												
5.1	Заміна, усього, в т.ч.												
5.1.1	Заміна	АГРС с.Ганівка	135180600420200017	Долинський район, с.Ганівка ШРП №2	шт	1	1	124,56	79,89	124,56	79,89	3	виконано I квартал 2019р
5.1.2	Заміна	АГРС с.Марфівка	135180600320104192	Долинський район, с.Марфівка ШРП №3	шт	1	1	126,64	83,83	126,64	83,83	3	виконано I квартал 2019р
5.1.3	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600420200051	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Кіянська ШРП №25	шт	1	1	124,56	81,51	124,56	81,51	3	виконано I квартал 2019р
5.1.4	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600320100078	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Комінтерна ШРП №9	шт	1	1	124,56	82,11	124,56	82,11	3	виконано I квартал 2019р
5.1.5	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600420200044	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Авер'янова ШРП П №2	шт	1	1	124,63	82,25	124,63	82,25	3	виконано I квартал 2019р
5.1.6	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600320100080	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Миру ШРП №6	шт	1	1	124,61	81,97	124,61	81,97	3	виконано I квартал 2019р
5.1.7	Заміна	ГРС Світловодськ	135181100420200412	м.Світловодськ, вул.Табуричанська	шт	1	1	147,61	147,25	147,61	147,25	3	виконано I квартал 2019р
5.1.8	Заміна	ГРС Озера	135181100420200302	Світловодський район, с. Миронівка, вул.Миру (Леніна)	шт	1	0	147,16	0,00	147,16		3	
5.1.9	Заміна	ГРС Павлівка	135181100420200349	Світловодський район, с.Павлівка, вул.Шкільна	шт	1	0	147,16	0,00	147,16		3	
5.1.10	Заміна	ГРС Вишнівці	135181100420200341	Онуфріївський район, с.Зибкове, вул.Урожайна (Щорса)	шт	1	0	144,77	0,00	144,77		3	
5.1.11	Заміна	ГРС Олександрівка	135180300420200292	Олександрівський район, с. Івангород, ШРП №27	шт	1	0	120,08	0,00	120,08		3	
5.1.12	Заміна	ГРС Знамянка	135180800420200438	м.Знамянка вул.Д.Сфремова, 9	шт	1	0	135,05	0,00	135,05		3	
5.1.13	Заміна	ГРС Знамянка	135180800420200439	м.Знамянка вул.О.Літонова, ШРП Л	шт	1	0	134,42	0,00	134,42		3	
5.1.14	Заміна	ГРС м.Бобринь	135180400420200484	м.Бобринь, вул.Соборна	шт	1	0	121,83	0,00	121,83		3	
5.1.15	Заміна	ГРС смт.Компанівка	135180400420200515	Компанівський район, смт. Компанівка вул.Першотрапцева	шт	1	0	121,83	0,00	121,83		3	
5.1.16	Заміна	ГРС І м.Кропивницький	135180100420200007	м.Кропивницький, пров. Водозбірний	шт	1	0	151,70	0,00	151,70		3	
5.1.17	Заміна	ГРС І м.Кропивницький	135180100420200174	Кіровоградський район, с.Підгайці, вул.Гапана	шт	1	0	148,82	0,00	148,82		3	
5.1.18	Заміна	ГРС І м.Кропивницький	135180100420200145	Кіровоградський район, с.Осипіяжка, вул.Жовтиска	шт	1	0	154,21	0,00	154,21		3	
5.1.19	Заміна	ГРС І м.Кропивницький	135180200420200496	Олександрівський район, с.Сургани, вул. Миру ГРП №1	шт	1	0	143,36	0,00	143,36		3	

5.1.20	Заміна	ГРС 1 м. Кропивницький	135180200420200469	Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Жовтнева ШГРП №4	шт	1	0	142,47	0,00	142,47	3	
5.1.21	Заміна	ГРС 1 м. Кропивницький	135180200420200518	Петрівський район, с. Іскровка, вул. Жовтнева ШГРП №5	шт	1	0	148,51	0,00	148,51	3	
5.1.22	Заміна	ГРС 1 м. Кропивницький	135180200420200714	Олександрійський район, с. Бутовське вул. Житомирська ШГРП №2	шт	1	0	145,48	0,00	145,48	3	
Усього по розділу IV, у т.ч.:								3 135,16	638,81			
за рахунок амортизаційних відрахувань								3 135,16	638,81			
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00			
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00			
Розділ V. Газорегуляторне обладнання												
Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори											
	Регулятори ГРП											
	Регулятори ШРП											
	Інше обладнання газорегуляторних пунктів											
Усього по розділу V, у т.ч.:								0,00	0,00			
за рахунок амортизаційних відрахувань								0,00	0,00			
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00			
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00			
Розділ VI EX3												
1	Будівництво											
2	Капремонт											
2.1	Станції катодного захисту, усього в т.ч.											
2.1.1	Капремонт	ГРС Калинівка	135180100420300055	м. Кропивницький, вул. Українська	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.2	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	49000564	м. Кропивницький, вул. Комарова, 44	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.3	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300027	м. Кропивницький, вул. В. Чмиленка (Дзержинського), 91	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.4	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300008	м. Кропивницький, вул. Шевченка (Хлібзавод)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.5	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300001	м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського (Колгоспа)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.6	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300063	м. Кропивницький, пров. Козацький	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.7	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300160	м. Кропивницький, пров. Веселий, 31	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року
2.1.8	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300179	м. Кропивницький, вул. Ягінська	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітально у I кварталі 2019 року

2.1.9	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300042	м Кропивницький, пров.Рибальський (Дім мисливця)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.10	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300145	Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Шевченка	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.11	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300128	Кіровоградський район, с. Вільне, вул.Гагаріна	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.12	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300136	Кіровоградський район, с.Обознівка, вул. Садова	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.13	Капремонт	ГРС Мар'ївка	135180100420300126	Кіровоградський район, с.Федорівка, дамба	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.14	Капремонт	ГРС Калинівка	135180100420300117	Кіровоградський район, с.Первозванівка, вул.Чехова	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.15	Капремонт	ГРС с. Вишневе	135180100420300118	Устинівський район, смт.Устинівка, с.Дімітрово	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.16	Капремонт	ГРС Світловодськ	135181100420300199	м.Світловодськ, вул. Вишнева	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.17	Капремонт	ГРС Олександрівка	135180300420300160	смт.Олександрівка, вул.Незалежності України (Лещина), 133	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.18	Капремонт	ГРС м.Бобринець	135180400420300524	м.Бобринець, вул.Орджонікідзе	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.19	Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200420300276	Олександрійський район, с.Червона Кам'янка (біля будинку культури)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.20	Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200420300277	Олександрійський район, с.Ул'янівка в ГРП №1	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.21	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300284	Олександрійський район, с.Войнівка, вул.Центральна (Лещина)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року
2.1.22	Капремонт	м. Жовті Воля	135180200420300289	Петрівський район, с.Козацьке (Петрівське) вул.Центральна (Лещина)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано оригітково у I кварталі 2019 року

EX3

2.2		Аношної зони, усього в т.ч.			шт	19	9	1841,55	1108,51						
2.2.1	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300174	м. Кропивницький, вул. Сяतिकова-Щедріна	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.2	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300018	м. Кропивницький, вул. Гоголя, 109	шт	1	0	107,61	5,52	107,61		4		оплачено виліт підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали походять на складах підприємства)	
2.2.3	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300063	м. Кропивницький, пров. Козацький	шт	1	0	71,81	5,75	71,81		4			
2.2.4	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300068	м. Кропивницький, вул. Світла	шт	1	0	107,50	4,98	107,50		4			
2.2.5	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300088	м. Кропивницький, вул. Свердлова	шт	1	1	107,73	112,44	107,73	112,44	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.6	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300041	м. Кропивницький, вул. Фісановича	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.7	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300122	Кіровоградський район, с. Сазонівка, вул. Академічна	шт	1	1	107,73	112,44	107,73	112,44	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.8	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300132	Кіровоградський район, с. Підгайці, ГРП	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.9	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300152	Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Зарічна	шт	1	1	107,95	112,80	107,95	112,80	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.10	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300076	м. Кропивницький, вул. Олінського Івана (Соціалістична)	шт	1	0	107,61	5,52	107,61		4		оплачено виліт підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали походять на складах підприємства)	
2.2.11	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300004	м. Кропивницький, вул. Сєдова-Шевченка	шт	1	0	107,73	5,43	107,73		4			
2.2.12	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300048	м. Кропивницький, Аеропорт	шт	1	1	108,18	113,17	108,18	113,17	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.13	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300193	м. Кропивницький, вул. Сиваська	шт	1	1	107,95	112,80	107,95	112,80	4		виконано I квартал 2019р.	
2.2.14	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300267	м. Олександрія, вул. Софіївська (Луначарського)	шт	1	0	74,29	5,30	74,29		4			
2.2.15	Капремонт	с. Костянтинівка	135180200420300342	Олександрійський район, с. Протопопівка, вул. Мисливська	шт	1	0	73,16	6,94	73,16		4		оплачено виліт підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали походять на складах підприємства)	
2.2.16	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300274	м. Олександрія, вул. Залізнична	шт	1	0	74,74	5,30	74,74		4			
2.2.18	Капремонт	Мошорино	135180800420300272	Знам'янський район, с. Мошорино, вул. Центральна	шт	1	0	73,05	5,30	73,05		4			
2.2.19	Капремонт	ГРС с. Вилішєве	1351801004203000130	м. Долинська, вул. Макаренка	шт	1	0	72,93	45,13	72,93		4			
2.2.17	Капремонт	ГРС Світловодськ	135181100420300196	м. Світловодськ, вул. Шкільна, "Роднічок"	шт	1	1	109,08	113,48	109,08	113,48	4	4		
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
		Інше													
Усього по розділу VI, у т.ч.:								2 456,01	1 623,53						
		за рахунок амортизаційних відрахувань						2 456,01	1 623,53						
		за рахунок капітальних інвестицій						0,00	0,00						
		за рахунок структури тарифу						0,00	0,00						
Розділ VII Інше															
Усього по розділу VII, у т.ч.:								0,00	0,00						
		за рахунок амортизаційних відрахувань						0,00	0,00						
		за рахунок капітальних інвестицій						0,00	0,00						
		за рахунок структури тарифу						0,00	0,00						
Усього по блоку "Експлуатація мереж", у т.ч.:								7 060,16	2 538,35	36,0					
		за рахунок амортизаційних відрахувань						7 060,16	2 538,35	36,0					
		за рахунок капітальних інвестицій						0,00	0,00	0					
		за рахунок структури тарифу						0,00	0,00	0					
Розділ II. Модернізації та закупівлі кобленої техніки															
1	з'ясування інжен	Капремонт													
2		Придбання						651,28	0,00						
2.1		Придбання			FIAT Ducato	шт	1	0	642,00	0,00	642,00		4		

АВТС	2.2	Спеціальне Тех	Придбання		Світлоакустична панель "Стріла" 118-30/36/42/54 LED-150 з СГУ	шт	1	0	9,28	0,00	9,28		4		
		Легковий автотранспорт	Капремонт												
			Придбання												
	Усього по розділу II, у т.ч.:									651,28	0,00				
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						651,28	0,00					
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00					
			<i>за рахунок структури тарифу</i>						0,00	0,00					
Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу															
ВТВ	1	Оперативний облік	Секціонування												
	2		Дублюючий облік												
	3		Капремонт вог												
	4		Встановлення обліку ГРП, ШРП												
	5	Спеціальні лабораторії	Будівництво												
	6		Капремонт												
	7		Модернізація												
	8	Індивідуальний облік населення													
	9	Заміна індивідуальних лічильників		Заміна індивідуальних лічильників	шт	7 656	0	12 486,90	0,00	1,63			4		
	10	Обмінний фонд індивідуальних лічильників		Придбання	шт	10 248	1 056	8 711,40	1 306,87	0,85	1,24		4		
	11	Будинковий облік населення													
	12	Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
	13	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
Усього по розділу III, у т.ч.:									21 198,30	1 306,87					
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						0,00	0,00					
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00					
			<i>за рахунок структури тарифу</i>						21 198,30	1 306,87					
Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання															
Прилади	1	Прилади, сегменти	Придбання			шт	117	10	668,84	59,98					
	1.1		Придбання	Газоаналізатор JL-269	шт	78	10	465,10	59,98	5,96	6,00	4	4		
	1.2		Придбання	Архіватор мови 4x каналний DOGEAR	шт	3	0	30,50	0,00	10,17		4			
	1.3		Придбання	Прилад для вимірювання товщини ізоляції ТП-44М	шт	5	0	37,50	0,00	7,50		4			
	1.4		Придбання	Прилад для вимірювання товщини металу УТ-51М	шт	5	0	37,50	0,00	7,50		4			
	1.5		Придбання	Прилад для вимірювання неглі фаза-нуль ИФН-300	шт	1	0	13,30	0,00	13,30		4			
	1.6		Придбання	Шукач трубопроводів, кабелів, скритої мережі КТІ-2001	шт	3	0	21,50	0,00	7,17		4			
	1.7		Придбання	Алеометр цифровий DT 318	шт	22	0	63,44	0,00	2,88		4			
	2		Диспетчеризація												
	3		Заміна												
4	Капремонт														
Усього по розділу IV, у т.ч.:									668,84	59,98					
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						668,84	59,98					
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00					
			<i>за рахунок структури тарифу</i>						0,00	0,00					
Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій															
ІТ	1	Обладнання	Закупівля			шт	282	225	1 338,50	1 016,72					
	1.1		Закупівля	Комп'ютер на базі Intel (HP Desktop hp280/260 G2)	шт	100	82	800,00	547,21	8,00	6,67	4			
	1.2		Закупівля	Монітор 21-22" Asus VS228DE (або аналогічний)	шт	123	90	280,00	204,52	2,28	2,27	4			
	1.3		Закупівля	ВФН Canon i-SENSYS MF419x (або аналогічний)	шт	4	4	50,90	47,28	12,73	11,82	4	4		
	1.4		Закупівля	Принтер Canon i-SENSYS (LBP6230DW) (або аналогічний)	шт	25	19	116,00	124,86	4,64	6,57	4			
	1.5		Закупівля	Принтер (ВФН) Canon i-SENSYS MF232x (або аналогічний)	шт	10	10	62,40	69,40	6,24	6,94	4	4		

1.6	ІТ послуги	Програми	Закупівля	ІР-телефон Grandstream GXP1625	шт	20	20	29,20	23,45	1,46	1,17	4	4		
2			Підтримка												
3			Модернізація												
1			Закупівля												
2			Підтримка												
3			Оновлення												
1	ІТ послуги	Програми	Телеком												
2			Спецзв'язок												
3			Інше												
Усього по розділу V, у т.ч.:								1 338,50	1 016,72						
за рахунок амортизаційних відрахувань								1 338,50	1 016,72						
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00						
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00						
Розділ VI. Інше															
1	Інше	Інші	Реконструкція адмінбудівлі по вул А Тарковського, 67 (електрообладнання техн споруди)	шт	2	0	173,72	0,00	86,86			4			
2		Інші	Придбання генератора зварювального (бензогенератор) EntrSol SWG-7E	шт	1	1	25,50	21,67	25,50	21,67		4	4		
Усього по розділу VI, у т.ч.:								199,22	21,67						
за рахунок амортизаційних відрахувань								199,22	21,67						
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00						
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00						
Усього, у т.ч.:								31 116,30	4 943,58	15,9					
за рахунок амортизаційних відрахувань								9 918,00	3 636,72	36,7					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00	0,0					
за рахунок структури тарифу								21 198,30	1 306,87	6,2					

Голова правління ВАТ "Кіровоградгаз"

Головний бухгалтер

Технічний директор-головний інженер



О.М.Гладкий

О.О.Побер

І.І.Бородько