

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки  
газорозподільного підприємства  
ВАТ "Кіровоградгаз"  
станом на 01.10 2021 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13	14	15	16	17	
<b>Розділ I. Розподільчі газопроводи</b>																	
	1	Газорозподільчі мережі	Будівництво														
	2		Капремонт														
	3		Реконструкція														
	3.1.		Реконструкція	ГРС с.Бокове	135180600330301847	Реконструкція газопроводу високого тиску з частковою заміною опор г-ду в/г від ГРС с.Ганнівка до с.Бокове Долинського р-ну, опори Ду=65мм, L=0,18км	км	0,18	0,00	32,36	40,32	179,78		4		придано матеріали, завершення робіт планується у IV кварталі 2021 року	
	4	Інше															
<b>Усього по розділу I, у т.ч.:</b>										<b>32,36</b>	<b>40,32</b>						
за рахунок амортизаційних відрахувань										32,36	40,32						
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515										0,00	0,00						
за рахунок капітальних інвестицій										0,00	0,00						
за рахунок структури тарифу										0,00	0,00						
<b>Розділ II. Відключаючі пристрої</b>																	
	1	Відключаючі пристрої	Будівництво														
	2		Капремонт				шт	8	8	31,15	24,60						
	2.1.		Капремонт	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200502	Компаніївський р-н, смт. Компаніївка, вул.Садова, заміна засувки Ду=50мм	шт	1	1	1,19	1,19	1,19	1,19	3	3		
	2.2.		Капремонт	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200502	Компаніївський р-н, смт. Компаніївка, вул.Садова, заміна засувки Ду=150мм	шт	1	1	4,68	4,68	4,68	4,68	3	3		
	2.3.		Капремонт	ГРС с.Марфівка	135180600330301786	м.Долинська, вул.Центральна, біля буд.№1а, заміна засувки Ду=50мм	шт	1	1	1,27	1,27	1,27	1,27	3	2		
	2.4.		Капремонт	ГРС с.Марфівка	135180600330200603	Долинський р-н, с.Марфівка на вході ГРПБ, заміна засувки Ду=80мм	шт	1	1	2,07	2,07	2,07	2,07	3	3		
	2.5.		Капремонт	ГРС с.Костянтинівка	135180200330200553	Олександрійський р-н, смт.Приютівка, вул.Робоча, заміна засувки ду=50мм	шт	1	1	0,79	0,79	0,79	0,79	2	2		
	2.6.		Капремонт	ГРС смт.Петрове	135180200330301395	Петрівський р-н, смт.Петрове, вул.Святкова, заміна засувки Ду=80мм	шт	1	1	2,28	2,28	2,28	2,28	2	3		
	2.7.		Капремонт	ГРС м.Бобринець	135180400320100470	м.Бобринець, 16 Березня, ГРП №1 заміна засувки Ду=80мм	шт	1	1	4,09	2,09	4,09	2,09	4	4		
	2.8.		Капремонт	ГРС м.Бобринець	135180400320100470	м.Бобринець, вул 16 Березня ГРП №1, заміна засувки Ду=200мм	шт	1	1	14,78	10,23	14,78	10,23	4	4		
	3	Реконструкція															
	4	Технічне переоснащення															
	5	Інше															
<b>Усього по розділу II, у т.ч.:</b>										<b>31,15</b>	<b>24,60</b>						
за рахунок амортизаційних відрахувань										12,28	12,28						
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515										18,87	12,32						
за рахунок капітальних інвестицій										0,00	0,00						
за рахунок структури тарифу										0,00	0,00						
<b>Розділ III. ГРП</b>																	
	1	ГРП	Будівництво														
	2		Капремонт														
	3		Реконструкція														
	4		Технічне переоснащення														
	5		Інше				шт	24	0	1 806,23	0,00						
	5.1	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100147	м.Олександрія, вул.Шкільна, ГРП №12 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4				

ГП	5.2	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100171	м.Олександрія, вул. М.Грушевського (вул.Чекістів), ГРП №19 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
	5.3	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100143	м.Олександрія, вул.Першотравнева, ГРП №5 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.4	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100145	м.Олександрія, вул.Міліцейська, ГРП №18 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.5	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100186	м.Олександрія, вул.Партизанська, ГРП №10 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.6	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100148	м.Олександрія, вул.Кременчуцька, ГРП №11 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.7	Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100180	м.Олександрія, вул.Садова, ГРП №23 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.8	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100106	м.Світловодськ, вул.Тімірязєва, ГРП №12 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
	5.9	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100098	м.Світловодськ, вул.Січових стрільців, ГРП №3 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.10	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100092	м.Світловодськ, вул.Героїв України, ГРП №6 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.11	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100090	м.Світловодськ, вул.Богуна, ГРП №7 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.12	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100089	м.Світловодськ, вул.Павлова, ГРП №8 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	5.13	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100091	м.Світловодськ, вул.Гагаріна, вул.Шевченко, ГРП №9 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
	ГРП	5.14	Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100096	м.Світловодськ, вул.Чайковського, ГРП №4 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4	
5.15		Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100171	смт Олександрійське, ГРПБ №1 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
5.16		Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100168	смт Пантаївка, вул. Першотравнева, ГРПБ №1 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
5.17		Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100144	м.Олександрія, вул. Перспективна, ГРП №16 (встановлення системи теледиспетчеризації для однієї лінії редукування ГРП)	шт	1	0	72,89	0,00	72,89	0,00	4		
5.18		Інше	ГРС м.Олександрія	135180200320100141	м.Олександрія, вул. Перспективна ГРП №17 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
5.19		Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100109	м. Світловодськ, вул. Чкалова, ГРП №2 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
5.20		Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100099/1	м. Світловодськ, вул. Гетьмана Марка Жмайла, ГРП №10 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		
5.21		Інше	ГРС м.Світловодськ	135181100320100094	м. Світловодськ, вул. Захисників України, ГРП №1 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4		

5.22	ГРП	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	49000418	м.Кропивницький, вул. Шахтарська (тулікова), ГРП №3 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4			
5.23		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	49000450	м.Кропивницький, вул. Чорновола, ГРП №17 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4			
5.24		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	49000412	м.Кропивницький, вул. Глибка, ГРП №36 (встановлення системи теледиспетчеризації для двох ліній редукування ГРП)	шт	1	0	78,06	0,00	78,06	0,00	4			
<b>Усього по розділу III, у т.ч.:</b>									<b>1 806,23</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок амортизаційних відрахувань									<b>1 493,99</b>	<b>0,00</b>						
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515									<b>312,24</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок капітальних інвестицій									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок структури тарифу									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Розділ.IV ШРП</b>																
1	ШРП	Будівництво														
2		Капремонт														
3		Реконструкція														
3.1		Реконструкція	ГРС м.Бобринець	135180400420200485	м.Бобринець вул.Каштанова, 2, ШРП №5 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	60	38	4 717,38	4 922,20						III квартал 2021 року
3.2		Реконструкція	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200508	Бобринецький р-н, смт.Компаніївка вул.Перемоги, ШРП №1 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	0	66,19	75,65	66,19		3			ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року
3.3		Реконструкція	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200514	Бобринецький р-н, смт.Компаніївка вул.Дружби, ШРП №10 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	66,19	54,45	66,19	54,45	3	4		
3.4		Реконструкція	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200502	смт. Компаніївка вул.Садова, ШРП №3 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	66,19	53,80	66,19	53,80	3	4		
3.5		Реконструкція	ГРС с.Микола-Бабанка	135180400420200490	Бобринецький р-н, с.Микола-Бабанка вул.Центральна, ШРП №37 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	66,19	57,01	66,19	57,01	3	4		
3.6		Реконструкція	ГРС м.Бобринець	135180400420200522	Бобринецький р-н, с.Чарівне, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	89,81	106,43	89,81	106,43	4			III квартал 2021 року
3.7		Реконструкція	ГРС м.Бобринець	135180400420200527	м.Бобринець, вул.Гагаріна ШРП з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-50 блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	82,61	93,92	82,61		4			
3.8		Реконструкція	ГРС м.Бобринець	135180400420200520	м.Бобринець, вул.Руцанська ШРП з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	86,18	93,97	86,18		4			ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.9		Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200156	Кропивницький р-н., с.Зелений Гай ШРП з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	68,50	83,69	68,50		4			
3.10		Реконструкція	ГРС с.Новгородка	135180600420200048	Новгородківський р-н, с.Куцівка вул.Вишнева, ШРП №11 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	66,84	88,16	66,84	88,16	3			III квартал 2021 року
3.11		Реконструкція	ГРС с.Новгородка	13518060042020019/1	Новгородківський р-н, с.Куцівка, вул.Привокзальна, ШРП №14 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	68,54	87,55	68,54	87,55	3			III квартал 2021 року
3.12		Реконструкція	ГРС с.Новгородка	135180600420200137/1	Новгородківський р-н, с.В.Чечелівка, провул.Огородній, ШРП №19 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	68,54	50,75	68,54	50,75	3	4		
3.13		Реконструкція	ГРС с.Новгородка	135180600420200055	Новгородківський р-н, с.В.Чечелівка, вул.Степова, ШРП №20 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	65,91	50,34	65,91	50,34	3	4		
3.14		Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600420200124	Долинський р-н, с.Марфівка, вул.Центральна, ШРП №3 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	62,08	86,69	62,08	86,69	3			III квартал 2021 року
3.15	Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600420200018	Долинський р-н, с.Марфівка, вул.Центральна, ШРП №1 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	62,08	51,98	62,08	51,98	3	4			
3.16	Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600320100066	Долинський р-н, с.Марфівка, ШРП №4 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	62,08	87,05	62,08	87,05	3			III квартал 2021 року	
3.17	Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600320104167	Устинівський р-н, с.Криничне, вул.Молодіжна, ШРП №2 з заміною на ШГРП.Ф.RG/2МВ-25	шт	1	1	62,08	49,79	62,08	49,79	3	4			

3.18	Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600420200241	Устинівський р-н, с.Криничне, вул.Музейна, ШРП №1 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	62,08	49,58	62,08	49,58	3	4	
3.19	Реконструкція	ГРС с.Бокове	135180600320200076	Долинський р-н, с.Бокове, провул.Пісочний, ШРП №4 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	62,08	49,45	62,08	49,45	3	4	
3.20	Реконструкція	ГРС с.Бокове	135180600420200045	Долинський р-н, с.Бокове, провул.Тімірязєва, ШРП №5 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	62,08	84,33	62,08	84,33	3		III квартал 2021 року
3.21	Реконструкція	ГРС м.Знам'янка	135180800420200446	м.Знам'янка, вул.О.Береста, ШРП №10 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-65	шт	1	1	92,09	138,15	92,09	138,15	3		III квартал 2021 року
3.22	Реконструкція	ГРС м.Знам'янка	135180800420200448	м.Знам'янка, вул.Харківська, ШРП №8 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-65	шт	1	1	92,32	83,39	92,32	83,39	4	4	
3.23	Реконструкція	ГРС с.Богданівка	135180800420200481	Знам'янський р-н., с.Богданівка, вул.Кузнецова, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	82,61	138,74	82,61	138,74	4		II квартал 2021 року
3.24	Реконструкція	ГРС м.Знам'янка	135180800420200442	м.Знам'янка, вул.Свободи, ШРП №17 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	82,61	104,19	82,61	104,19	4		II квартал 2021 року
3.25	Реконструкція	ГРС м.Знам'янка	135180800420200439	м.Знам'янка, вул.Антонова, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	68,23	96,05	68,23	96,05	4		II квартал 2021 року
3.26	Реконструкція	ГРС смт.Смоліно	135180900321000325	Маловисківський р-н, смт.Смоліно, вул.60 років Перемоги, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	80,40	90,35	80,40		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.27	Реконструкція	ГРС м.Новомиргород	135180900321000299	Новомиргородський р-н, с.Прищепівка, вул.Б.Хмельницького, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	0	65,40	90,35	65,40		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.28	Реконструкція	ГРС с.Капітанівка	13518090032100202	Новомиргородський р-н, смт. Капітанівка, вул. Тишківська (Урицького), ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	0	60,65	90,35	60,65		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.29	Реконструкція	ГРС м.Новомиргород	135180900321000291	м.Новомиргород, вул. Мокрієва, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	81,24	88,85	81,24		4		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.30	Реконструкція	ГРС с.Красносілка	1351800300420200282	Олександрівський р-н, с.Красносілка, вул.Щаслива, ШРП №36 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	84,74	60,94	84,74		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.31	Реконструкція	ГРС смт.Олександрівка	1351800300320200087	Олександрівський р-н, с.Бірки, вул.Конєва, ШРП №48 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВН-40	шт	1	0	96,93	63,81	96,93		3		
3.32	Реконструкція	ГРС смт.Олександрівка	1351800300420200296	смт.Олександрівка, територія цукрозаводу, ШРП №41 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	62,66	51,65	62,66	51,65	3	4	
3.33	Реконструкція	ГРС с.Красносілка	1351800300420200278	Олександрівський р-н, с.Красносілка, вул.Миру, ШРП №30 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	84,11	75,65	84,11		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.34	Реконструкція	ГРС с.Красносілка	135180300420200279	Олександрівський р-н, с.Красносілка, вул.Леніна, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	82,61	93,93	82,61		4		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.35	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420200702	Олександрійський район, с.Войнівка, вул.Аграрна (вул. Кірова), ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	94,81	72,87	94,81	72,87	2	4	
3.36	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420200705	Олександрійський район, с.Войнівка, вул. Мічуріна, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	92,69	74,22	92,69	74,22	2	4	
3.37	Реконструкція	ГРС с.Червона Кам'янка	135180200420200485	Олександрійський район, с.З.Барвінок, вул.Весела, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-40	шт	1	1	82,06	59,90	82,06	59,90	2	4	
3.38	Реконструкція	ГРС с.Костянтинівка	135180200420200501	Олександрійський район, с.Бутівське, вул.Шевченко, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	91,21	90,35	91,21		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.39	Реконструкція	ГРС м.Кривий Ріг	135180200420200517	Петрівський р-н, с.Іскровка, вул.Жовтнева ШРП №3 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50,	шт	1	1	92,77	72,16	92,77	72,16	3	4	

ШРП

3.40	Реконструкція	ГРС м.Кривий Ріг	135180200420200518	Петрівський р-н, с.Іскровка, вул.Шевченка, ШРП №5 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	92,77	90,35	92,77		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.41	Реконструкція	ГРС с.Костянтинівка	135180200320100138	Олександрійський р-н, с.Косівка, вул.Нова, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50,	шт	1	0	92,69	90,35	92,69		2		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.42	Реконструкція	ГРС м.Світловодськ	135181100420200419	м.Світловодськ, вул.Шкільна ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50,	шт	1	1	89,78	108,98	89,78	108,98	2		III квартал 2021 року
3.43	Реконструкція	ГРС м.Світловодськ	135181100420200420	м.Світловодськ, вул.Ювілейна, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	89,64	77,61	89,64	77,61	2	4	
3.44	Реконструкція	ГРС с.Вишнівці	135181100420200375	Онуфрійський район, с.Дівоче поле, вул.Чкалова, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	90,43	90,35	90,43		2		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.45	Реконструкція	ГРС с.Вишнівці	135181100420200341	Онуфрійський р-н, с.Зибкове, вул.Урожайна (Щорса), ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	90,14	82,21	90,14	82,21	3		I квартал 2021 року
3.46	Реконструкція	ГРС с.Павлівка	135181100420200349	Світловодський р-н, с.Павлівка, вул.Шкільна, ШРП №14 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	90,30	90,35	90,30		2		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.47	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200003	м.Кропивницький, вул.Козакова, ШРП №14 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	74,78	54,38	74,78	54,38	3	4	
3.48	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200008	м.Кропивницький, вул.Петровського, ШРП №4 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	76,70	68,14	76,70	68,14	3	4	
3.49	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200013	м.Кропивницький, вул.Бабушкіна, ШРП №82 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	91,70	69,79	91,70	69,79	3	4	
3.50	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200068	м.Кропивницький біля бази "Укрбудматеріали", ШРП №86 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25	шт	1	1	76,70	90,41	76,70	90,41	3		III квартал 2021 року
3.51	Реконструкція	ГРС с.Калинівка	135180100420200166	Кропивницький р-н, с.Калинівка, вул.Шкільна, ШРП №3 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	92,51	75,65	92,51		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.52	Реконструкція	ГРС с.Червоний Яр	135180100420200151	Кропивницький р-н, с.Червоний Яр, вул.Мічуріна, ШРП №1 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	1	92,51	66,83	92,51	66,83	3	4	
3.53	Реконструкція	ГРС с.Червоний Яр	135180100420200137	Кропивницький р-н, с.Червоний Яр, вул.Крупської, ШРП №1 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50	шт	1	0	92,51	90,35	92,51		3		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.54	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200078	м.Кропивницький, вул.Шканди, 1, ШРП №89 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	81,04	111,41	81,04	111,41	4		II квартал 2021 року
3.55	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200024	м.Кропивницький, вул.Чернишевського, ШРП №54 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	81,04	101,90	81,04	101,90	4		II квартал 2021 року
3.56	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420200101	Кропивницький р-н, смт.Нове, вул.Дружби, 1, ШРП №27 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	82,09	102,56	82,09	102,56	4		III квартал 2021 року
3.57	Реконструкція	ГРС с.Веселівка	135180100420200155	Кропивницький р-н, с.Веселівка, вул.Степова, 5, ШРП №5 з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-25, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	68,78	83,69	68,78		4		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.58	Реконструкція	ГРС м.Світловодськ	135181100420200323	м.Світловодськ, вул.Заводська, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	86,18	94,52	86,18		4		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у IV кварталі 2021 року.
3.59	Реконструкція	ГРС с.Григорівка	135181100420200326	Світловодський р-н, с.Золотарівка, вул.Нова, ШРП з заміною на ШГРП.Ф.РГ/2МВ-50, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	1	86,18	108,41	108,41	108,41	4		III квартал 2021 року

3.60	Реконструкція	ГРС с.Павлівка	135181100420200318	Світловодський р-н., с.Камбурлівка, ШРП з заміною на ШГРП,Ф. RG/2МВ-25, блискавкозахистом, заміною огорожі та благоустроєм	шт	1	0	71,08	94,52	71,08		4		ШРП встановлено, матеріали придбано, виконуються роботи по благоустрою ШРП. Акт виконаних робіт буде оформлено у ІV кварталі 2021 року.	
4	Технічне переоснащення														
5	Інше														
<b>Усього по розділу ІV, у т.ч.:</b>								<b>4 717,38</b>	<b>4 922,20</b>						
за рахунок амортизаційних відрахувань								<b>4 160,99</b>	<b>4 225,19</b>						
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								<b>556,39</b>	<b>697,01</b>						
за рахунок капітальних інвестицій								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок структури тарифу								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Розділ V. Газорегуляторне обладнання</b>															
1	Будівництво регуляторів														
2	Регулятори ГРП														
2.1	Регулятори ГРП			Знам'янський р-н, с.Дмитрівка, вул.Центральна ГРП №10	шт.	1	1	39,01	34,29			39,01	34,29	4	І квартал 2021 року
3	Регулятори ШРП														
4	Інше обладнання газорегуляторних пунктів														
<b>Усього по розділу V, у т.ч.:</b>								<b>39,01</b>	<b>34,29</b>						
за рахунок амортизаційних відрахувань								<b>39,01</b>	<b>34,29</b>						
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок капітальних інвестицій								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
за рахунок структури тарифу								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Розділ. VI EX3</b>															
1	Будівництво														
2	Капремонт														
2.1	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300279	Знам'янський р-н., с.Дмитрівка (Шамове), вул.Набережна	шт	1	1	60,49	60,50	60,49		60,50	3	ІІІ квартал 2021 року	
2.2	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300255	м.Знам'янка, вул.Куйбішева	шт	1	1	59,99	60,50	59,99		60,50	3	ІІІ квартал 2021 року	
2.3	Капремонт	ГРС с.Марфівка	135180600420300236	Устинівський р-н., с.Криничне	шт	1	0	73,72	72,63	73,72			3		
2.4	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300036	м.Кропивницький, вул.2-га Залізнична	шт	1	0	70,06	72,63	70,06			3		
2.5	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	1351801004203000191	м.Кропивницький, вул.Айвазовського	шт	1	0	61,06	56,69	61,06			3		
2.6	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300074	м.Кропивницький, вул.Кременчуцька	шт	1	0	70,06	72,63	70,06			3		
2.7	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300075	м.Кропивницький, вул.Волгоградська	шт	1	0	69,49	72,63	69,49			3		
2.8	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300078	м.Кропивницький, вул.Урицького	шт	1	0	69,49	72,63	69,49			3		
2.9	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300080	м.Кропивницький, вул.40 років Перемоги, 105	шт	1	0	69,49	72,63	69,49			3		
2.10	Капремонт	ГРС с.Веселівка	135180100420300188	Кропивницький р-н, с.Веселівка, вул. Степова	шт	1	0	70,63	72,63	70,63			3		
2.11	Капремонт	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300071	м.Кропивницький, пров.Степовий	шт	1	0	70,63	72,63	70,63			3		
2.12	Капремонт	ГРС с.Веселівка	135180100420300142	Кропивницький р-н., с.Веселівка, вул.Леніна, 26	шт	1	0	71,42	72,63	71,42			3		
2.13	Капремонт	ГРС с.Калинівка	135180100420300187	Кропивницький р-н., с.Калинівка, вул.Шкільна	шт	1	0	70,27	72,63	70,27			3		
2.14	Капремонт	ГРС с.Калинівка	135180100420300117	Кропивницький р-н., с.Первозванівка, вул.Чехова	шт	1	0	70,06	72,63	70,06			3		
2.15	Капремонт	ГРС с.Калинівка	135180100420300143	Кропивницький р-н., с.Покровка (біля контори КСП)	шт	1	0	60,49	56,69	60,49			3	виконано роботи з буріння свердловин та укладено комплекси анодних заземлювачів, тривають роботи по підключенню анодних зон до станцій катодного захисту, завершення робіт планується у ІV кварталі 2021 року	
2.16	Капремонт	ГРС с.Червоний Яр	135180100420300129	Кропивницький р-н., с.Червоний Яр, вул.Леніна, 26	шт	1	0	70,06	72,63	70,06			3		
2.17	Капремонт	ГРС с.Олександрівка	135180300420300171	Олександрівський р-н., с.Голіково ГРП-21	шт	1	0	59,13	56,69	59,13			3		
2.18	Капремонт	ГРС с.Красносілка	135180300420300166	Олександрівський р-н., с.Красносілка	шт	1	0	59,13	56,69	59,13			3		
2.19	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300285	м.Олександрія, вул.Берегова	шт	1	0	72,35	72,63	72,35			3		
2.20	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300324	м.Олександрія, вул.Джерельна (Зайця)	шт	1	0	75,22	72,63	75,22			3		
2.21	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300280	м.Олександрія, вул.Перспективна (ГРП-17)	шт	1	0	71,49	72,63	71,49			3		
2.22	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300268	м.Олександрія, вул.Санітарна	шт	1	0	77,52	72,63	77,52			3		
2.23	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300266	м.Олександрія, пл.Соборна, 10 (пл.Леніна)	шт	1	0	71,78	72,63	71,78			3		
2.24	Капремонт	ГРС с.Костянтинівка	135180200420300286	Олександрійський р-н., смт. Приютівка	шт	1	0	72,35	72,63	72,35			3		
2.25	Капремонт	ГРС с.Костянтинівка	135180200420300332	Олександрійський р-н., с.Новоулянівка	шт	1	0	72,35	72,63	72,35			3		
2.26	Капремонт	ГРС м.Олександрія	135180200420300324	Олександрійський р-н., с.Войнівка, вул.Центральна	шт	1	0	61,93	56,69	61,93			3		
2.27	Капремонт	ГРС м.Світловодськ	135181100420300197	м.Світловодськ, вул.Чайковського	шт	1	0	72,94	72,63	72,94			3		
2.28	Капремонт	ГРС с.Павлівка	135181100420300225	Світловодський р-н, с.Павлівка	шт	1	0	73,58	72,63	73,58			4		
2.29	Капремонт	ГРС смт.Компаніївка	135180400420300541	Компаніївський р-н, с.Роздолля	шт	1	0	70,99	72,63	70,99			4		
2.30	Капремонт	ГРС смт.Компаніївка	135180400420300120	Компаніївський р-н, с.Зелене, вул.Набережна	шт	1	0	71,28	72,63	71,28			4		
2.31	Капремонт	ГРС смт.Компаніївка	135180400420300532	Компаніївський р-н, с.Мар'ївка, вул.Леніна	шт	1	0	71,85	72,63	71,85			4		
2.32	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300262	м.Знам'янка, пров.Квітковий	шт	1	0	59,42	56,69	59,42			4		
2.33	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300261	м.Знам'янка, вул.Дачна	шт	1	1	59,42	60,50	59,42		60,50	4	ІІІ квартал 2021 року	

2.34	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300265	м.Знам'янка, вул.Петровського	шт	1	0	59,99	56,69	59,99		4		укладено комплекти анодних заземлювачів, тривають роботи по підключенню анодних зон до станцій катодного захисту, завершення робіт планується у ІV кварталі 2021 року
2.35	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300273	Знам'янський р-н, с.Знам'янка, вул. 1го Травня	шт	1	0	59,99	56,69	59,99		4		
2.36	Капремонт	ГРС с.Казарня	135180800420300246	Знам'янський р-н, с.Топило, вул. Шкільна, 29	шт	1	0	59,99	56,69	59,99		4		
2.37	Капремонт	ГРС с.Казарня	135180800420300286	Знам'янський р-н, с. Казарня (магазин)	шт	1	0	59,42	56,69	59,42		4		
2.38	Капремонт	ГРС с.Дмитрівка	135180800420300276	Знам'янський р-н, с.Дмитрівка, вул.Кримська	шт	1	0	59,99	56,69	59,99		4		
2.39	Капремонт	ГРС с.Дмитрівка	135180800420300278	Знам'янський р-н, с.Дмитрівка, вул.Шкільна	шт	1	0	59,99	56,69	59,99		4		
2.40	Капремонт	ГРС м.Знам'янка	135180800420300256	м.Знам'янка, вул.2га Поперечна	шт	1	0	58,84	56,69	58,84		4		
3	Реконструкція				шт	30	30	618,61	597,57					
3.1	Реконструкція	ГРС с.Новоградівка	135180400420300549	Бобринецький р-н, с.Новоградівка з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,44	19,86	19,44	19,86	3	4	
3.2	Реконструкція	ГРС смт.Компаніївка	135180400420300538	Бобринецький р-н, смт.Компаніївка, вул.Набережна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,44	20,41	19,44	20,41	3	4	
3.3	Реконструкція	ГРС с.Новоградівка	135180400420300526	Бобринецький р-н, с.Костомарівка (біля ГТРП) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,44	19,36	19,44	19,36	3	4	
3.4	Реконструкція	ГРС м.Бобринець	135180400420300520	м.Бобринець, вул.Миколаївська з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,44	20,04	19,44	20,04	3	4	
3.5	Реконструкція	ГРС с.Марфівка	135180600420300230	м.Долинська, ЗОШ №4 з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,59	18,92	20,59	18,92	3	4	
3.6	Реконструкція	ГРС смт.Олександрівка	135180300320200185	смт.Олександрівка, вул.Героїв Крут (Комсомольська) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,27	21,95	21,27	21,95	3	4	
3.7	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420300317	м.Олександрія, вул. Таврійська (вул. Примакова) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,86	19,21	21,86	19,21	2	4	
3.8	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420300321	м.Олександрія, вул. Нагорна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,89	19,24	21,89	19,24	2	4	
3.9	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420300282	м.Олександрія, вул. Хасанова з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,96	20,21	21,96	20,21	2	4	
3.10	Реконструкція	ГРС с.Червона Кам'янка	135180200420300333	Олександрійський р-н, с.Недогарки, вул. Садова (вул. Калініна) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,87	20,02	21,87	20,02	3	4	
3.11	Реконструкція	ГРС м.Олександрія	135180200420300325	Олександрійський р-н, с. Пантківка, вул.Садова з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,87	19,57	21,87	19,57	3	4	
3.12	Реконструкція	ГРС смт.Петрове	135180200420300348	Петрівський р-н, смт.Петрове, вул. Садова, вул. Святкова з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	21,86	18,47	21,86	18,47	3	4	
3.13	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300004	м.Кропивницький, вул.Оліньського з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,39	20,65	20,39	3	4	
3.14	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300019	м.Кропивницький, вул.Карабінерна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,16	20,65	20,16	3	4	
3.15	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300032	м.Кропивницький, вул.Херсонська з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,21	20,65	20,21	3	4	
3.16	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300158	м.Кропивницький, вул.Казанська, 14 з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,16	20,65	20,16	3	4	
3.17	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300040	м.Кропивницький, вул.Садова з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,16	20,65	20,16	3	4	

3.18	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300003	м.Кропивницький, вул.Ісполкомовська з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,19	20,65	20,19	3	4	
3.19	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300080	м.Кропивницький, вул.40 років Перемоги, 105 з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,39	20,65	20,39	3	4	
3.20	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300061	м.Кропивницький, вул.Б.Хмельницького,19 з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,39	20,65	20,39	3	4	
3.21	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300164	м.Кропивницький, вул.Я.Колоса, Ручейна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,16	20,65	20,16	3	4	
3.22	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300114	Кропивницький р-н, с.Калинівка, вул.Шкільна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,18	20,65	20,18	3		
3.23	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300078	м.Кропивницький, вул.Урицького з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,39	20,65	20,39	3	4	
3.24	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300116	Кропивницький р-н, с.Попівка з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,18	20,65	20,18	3		І квартал 2021 року
3.25	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300129	Кропивницький р-н, с.Червоний Яр, вул.Леніна з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,40	20,65	20,40	3		І квартал 2021 року
3.26	Реконструкція	ГРС №1 м.Кропивницький	135180100420300131	Кропивницький р-н, с.Степове (на дамбі) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,18	20,65	20,18	3		І квартал 2021 року
3.27	Реконструкція	ГРС с.Веселівка	135180100420300188	Кропивницький р-н, с.Веселівка, вул. Степова з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	20,65	20,21	20,65	20,21	3		І квартал 2021 року
3.28	Реконструкція	ГРС м.Світловодськ	135181100420300197	м.Світловодськ, вул.Чайковського з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,19	18,74	19,19	18,74	3	4	
3.29	Реконструкція	ГРС с.Павлівка	135181100420300225	Світловодський р-н, с.Павлівка з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,37	18,93	19,37	18,93	3	4	
3.30	Реконструкція	ГРС м.Світловодськ	135181100420300218	м.Світловодськ (в"їзд на базу відпочинку ДСП Ревівка) з заміною на СКЗ інверторного типу В-ОПЕК-АИ-1,2-50 ТМ У1 (з комплектом телеметрії)	шт	1	1	19,37	18,89	19,37	18,89	2	4	
4	Технічне переоснащення													
5	Інше			Телеметрія СКЗ (комплекс автоматичного відділеного контролю та керування КАВКК-КС)		45	45	551,25	446,85					
5.1	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Червоногірська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.2	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, пров.П.Толятті-вул.Народна	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.3	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Варшавська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.4	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Пархоменка	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.5	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Лахмана, шк.23	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.6	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Роднікова	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.7	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Кремезичуцька	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.8	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, пров.Кропивницького	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.9	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Габдрахманова	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.10	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Комарова, 3	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.11	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Волкова, 5	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.12	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Героїв України, 24/27	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.13	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, 73 мкрн	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.14	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Попова, 102 мкрн.	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.15	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Ровенська, ГРП №27	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.16	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Сугоклівіська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.17	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Суворова, 18	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.18	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Архітектора Пауценка,125	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.19	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Гоголя-Олександрійська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року
5.20	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Волкова, ГРП №49	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІІ квартал 2021 року
5.21	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький		м.Кропивницький, вул.Жуковського	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4		ІІ квартал 2021 року



5.22	ЕХЗ	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Чернишевського, (будинок престарілих)	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.23		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Водоп'янова	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.24		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Київська, 19	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.25		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, 14 мкрн	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.26		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Шевченка-вул.А.Тарковського	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.27		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Народна	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.28		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Українська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.29		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, Медучилище	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.30		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Короленка (Аеропорт)	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.31		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Комарова, 44	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.32		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Харківська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.33		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Мічуріна, 86	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.34		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Мічуріна, 24	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.35		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Добровольського, 9	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.36		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул. В.Чміленка (Дзержинського), 91	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.37		Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, вул.Лісопаркова, 13	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року	
5.38	Інше	ГРС с.Червоний Яр	Кропивницький р-н, с.Червоний Яр, вул. Гагаріна	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.39	Інше	ГРС с.В.Северинка	Кропивницький р-н, с.Оситняжка, вул.Пушкіна	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.40	Інше	ГРС с.Калнівка	Кропивницький р-н, с.Калнівка, вул.Інгульська	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.41	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	Кропивницький р-н, с.Вільне Птахоферма	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.42	Інше	ГРС Мар'ївка	Кропивницький р-н, с.Федорівка, вул. 70 років Жовтня	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.43	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	Кропивницький р-н, с.Созонівка, вул.Академічна	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.44	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	м.Кропивницький, с/з Тюльпан	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
5.45	Інше	ГРС №1 м.Кропивницький	Кропивницький р-н, смт.Нове, вул.Дружби	шт	1	1	12,25	9,93	12,25	9,93	4	Ш квартал 2021 року		
<b>Усього по розділу VI, у т.ч.:</b>								<b>3 848,21</b>	<b>3 706,01</b>					
за рахунок амортизаційних відрахувань								3 764,87	3 629,46					
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								83,34	76,55					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
<b>Розділ VII Інше</b>														
<b>Усього по розділу VII, у т.ч.:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
за рахунок амортизаційних відрахувань								0,00	0,00					
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								0,00	0,00					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
<b>Усього по блоку "Експлуатація мереж", у т.ч.:</b>								<b>10 474,34</b>	<b>8 727,42</b>	<b>83,32</b>				
за рахунок амортизаційних відрахувань								9 503,50	7 941,54	83,56				
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								970,84	785,88	80,95				
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
<b>Розділ VIII. Модернізації та закупівля колісної техніки</b>														
АВТО	1	Спеціалізований автотранспорт	Капремонт											
	2		Придбання											
	3	Легковий автотранспорт	Капремонт											
	4		Придбання											
<b>Усього по розділу VIII, у т.ч.:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
за рахунок амортизаційних відрахувань								0,00	0,00					
на виконання постанови НКРЕКП від 05.08.20р. № 1515								0,00	0,00					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
<b>Розділ IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>														
Спеціалізований лабораторі	1	Операційний облік	Секціонування											
	2		Дублюючий облік											
	3		Капремонт вог											
	4	Спеціалізований лабораторі	Встановлення обліку ГРП, ШРП											
	5		Будівництво											
	6		Капремонт											
	7		Модернізація											

